



# PROJET DE CHAUFFERIE BOIS DE MARNAY - Phase DCE

mai-14

MOIS	P h a s a g e	S e m a i n e	SIED 70 / ENTREPRISES	SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL	MOIS	P h a s a g e	S e m a i n e	SIED 70 / ENTREPRISES
novembre-13		45	- Arrêté de Permis de Construire		novembre-14		45	
		46					46	
		47					47	
		48					48	
décembre-13	A P D	49	- Validation Contrôle technique - SPS		décembre-14		49	
		50					50	
		51					51	
		52					52	
janvier-14		1	- Validation APD		janvier-15	T R A V A U X	1	
		2					2	
		3					3	
		4					4	
février-14	D C E	5	- Etude de sol - Présentation du projet modifié à la commission AVAP		février-15		5	- Démarrage travaux Eqpt Chaufferie et Sous-stations
		6					6	
		7					7	
		8					8	
mars-14		9			mars-15		9	
		10					10	
		11					11	
		12					12	
avril-14	D C E	13			avril-15		13	- Essais
		14					14	
		15					15	
		16					16	
mai-14		17	- Rendu PRO/DCE		mai-15	R é c e p t i o n	17	- Réception des travaux
		18					18	
		19					19	
		20					20	
juin-14	C o n s u l t a t i o n	21	- Validation PRO/DCE - Lancement appel d'offres travaux	- Démolition des ateliers municipaux par la Commune	juin-15		21	- Levées de réserves éventuelles
		22					22	
		23					23	
		24					24	
juillet-14		25	- Ouverture des plis, Analyse et période de négociation - Choix des entreprises + courriers aux non-retenus - Notification des marchés + préparation de chantier	- Bornage de la parcelle par la Commune	juillet-15		25	- DGD
		26					26	
		27					27	
		28					28	
août-14	T R A V A U X	29			août-15		29	- Paiement des DGD par la trésorerie
		30					30	
		31					31	
		32					32	
septembre-14		33			septembre-15	E X P L O I T A T I O N	33	- Démarrage de la saison de chauffe et vente de chaleur
		34					34	
		35					35	
		36					36	
octobre-14		37	- Démarrage travaux du Bâtiment - Démarrage travaux du Réseau de chaleur		octobre-15		37	
		38					38	
		39					39	
		40					40	
		41					41	
		42					42	
		43					43	
		44					44	