



CHAUFFERIE DE GY

janvier-14

juin-12		- Courriers SIED 70 pour engagt provisoire futurs abonnés	juin-13	- Lancement appel d'offres (réseau)	juin-14	
juillet-12	A P P E L	- Engagement provisoire des futurs abonnés - Appel d'offres maîtrise d'œuvre - GY, MARNAY	juillet-13	- Ouverture des plis - Analyse et période de négociation - Choix des entreprises - Courriers entreprises non retenues	juillet-14	
août-12	D O C U M E N T A T I O N N E L L E	- Ouverture des plis - Analyse - Validation choix maîtrise d'œuvre GY, MARNAY	août-13	- Notification des marchés - Préparation de chantier - Réseau de chaleur - Sous-stations collège et gymnase	août-14	
septembre-12			septembre-13	MISE EN SERVICE CHAUFFAGE PROVISoire GYMNASÉ	septembre-14	- Eqpt chaufferie
				- Etude de sol		
octobre-12		- Notification maîtrise d'œuvre GY, MARNAY	octobre-13	T R A N C H E - PRO/DCE (chaufferie)	octobre-14	T R A N C H E - Essais - Réception des travaux
novembre-12		- ESQ/APS (rendu) - ESQ/APS (présentation)	novembre-13	- Validation PRO/DCE - Lancement appel d'offres (chaufferie)	novembre-14	MISE EN SERVICE CHAUFFERIE
décembre-12	T R A N C H E F E R M E	- Dépôt demandes aides (CG70, FEDER, ADEME) - Validation ESQ/APS	décembre-13	- Découpage parcellaire	décembre-14	
janvier-13		- APD (rendu)	janvier-14	- PRO/DCE (chaufferie) - Validation PRO/DCE - Lancement appel d'offres (chaufferie)	janvier-15	
février-13			février-14		février-15	
mars-13		- APD (présentation) - Courriers SIED 70 pour engagt définitif futurs abonnés - Appel d'offre Contrôle technique /SPS	mars-14	- Ouverture des plis - Analyse et période de négociation - Choix des entreprises - Notification des marchés (bâtiment)	mars-15	
avril-13		- Engagement définitif des futurs abonnés - Validation APD / contrôle technique - SPS	avril-14	- Bâtiment	avril-15	
mai-13	T C	- Dépôt de la Demande de Permis de Construire - PRO/DCE (thermique)	mai-14		mai-15	